

鄉(鎮、市、區)公所行政中心及村(里)集會所(活動
中心)室內外裝修整建計畫
成果報告

受協助機關	臺中市石岡區公所	
計畫名稱	臺中市石岡區公所行政中心裝修整建計畫	
執行項目	汰換行政中心之老舊空調設備(1對1*11台、1對2*1台、氣箱型冷氣1台)	
施工期間	113年6月26日	
完工日期	113年9月6日	
核定(總)金額、核撥金額	600, 000	503, 207
完成效益說明	1. 為響應政府推動節約能源政策，經濟部能源署自109年1月1日起至112年12月31日止，推動行政院核定「政府機關學校用電效率管理計畫」，以112年用電效率較104年提升10%為總體目標(約為109年至112年用電效率提升1%)。依據機關基期用電指標(Energy Usage Index)與該計畫公告基準之差距換算為節電目標量，賦予機關應分年達成之節電目標。 2. 自113年9月6日起至113年11月30日止3個月，與去年同期(112年9月1日至11月30日止)，已節省用電量計2,030度，達成上開經濟部用電量規定。	
施工前照片(全景)(2-3張)		
		
施工中照片(2-3張)		



完工照片(建築物全景照)(2-3張)

